

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الأبواب المعدنية

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة ظهور الصحراء
رقم المستخلص : (2)
التاريخ : 12 / 09 / 2020 م

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجمالية	الكمية المنفذة			الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحالية	السابقة				
									المدرسة المتوسط	1
	3,360.00	40.00%	8,400	56	8	48	150	2م	حقوق	
	870.00	20.00%	4,350	29	0	29	150	2م	ضلف	
									المدرسة الثانوي	2
	3,420.00	40.00%	8,550	57	9	48	150	2م	حقوق	
	1,425.00	25.00%	5,700	38	0	38	150	2م	ضلف	
									المدرسة التحفيظ	3
	2,820.00	40.00%	7,050	47	0	47	150	2م	حقوق	
	1,125.00	25.00%	4,500	30	6	24	150	2م	ضلف	
									المدرسة الابتدائي	4
	3,240.00	40.00%	8,100	54	11	43	150	2م	حقوق	
	450.00	25.00%	1,800	12	9-	21	150	2م	ضلف	
									ملاحق الموقع العام	5
	840.00	40.00%	2,100	14	14	0	150	2م	حقوق	
	450.00	25.00%	1,800	12	12	0	150	2م	ضلف	
	16,710.00								الإجمالي	

مدير الإدارة الفنية
م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع
م / محمد اسامه

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

رقم	أعمال حلق الأبواب المعدنية					البند
	الإجمالي		مقاسات			
	ملاحظات	خصم	إضافة	الحالي	السابق	الوحدة
بيان الأعمال						
المدرسة المتوسط						
		17		17	عدد	الدور الأرضي
		20		20	عدد	الدور الأول
		19		19	عدد	الدور الثاني
	0.00	56.00	الإجمالي			
56.00	إجمالي المتوسط					
المدرسة الثانوى						
		20		20	عدد	الدور الأرضي
		18		18	عدد	الدور الأول
		19		19	عدد	الدور الثاني
	0.00	57.00	الإجمالي			
57.00	إجمالي الثانوى					
المدرسة التحفيظ						
		20		20	عدد	الدور الأرضي
		13		13	عدد	الدور الأول
		14		14	عدد	الدور الثاني
	0.00	47.00	الإجمالي			
47.00	إجمالي التحفيظ					
المدرسة الابتدائي						
		20		20	عدد	الدور الأرضي
		18		18	عدد	الدور الأول
		16		16	عدد	الدور الثاني
	0.00	54.00	الإجمالي			
54.00	إجمالي الابتدائي					
ملاحق الموقع العام						
		12		12	عدد	سكن الحارس
		2		2	عدد	غرف الأمن
		0		0	عدد	المقاصف
	0.00	14.00	الإجمالي			
14.00	إجمالي الموقع العام					
228.00	الإجمالي التراكمي					

م. محمد زمام


رقم	أعمال ضلف الأبواب المعدنية					البند
	الإجمالي		مقاسات			
	ملاحظات	خصم	إضافة	الحالي	السابق	الوحدة
المدرسة المتوسط						
		11		11	عدد	الدور الأرضي
		11		11	عدد	الدور الأول
		7		7	عدد	الدور الثاني
	0.00	29.00	الإجمالي			
29.00	إجمالي المتوسط					
المدرسة الثانوى						
		14		14	عدد	الدور الأرضي
		13		13	عدد	الدور الأول
		11		11	عدد	الدور الثاني
	0.00	38.00	الإجمالي			
38.00	إجمالي الثانوى					
المدرسة التحفيظ						
		8		8	عدد	الدور الأرضي
		12		12	عدد	الدور الأول
		10		10	عدد	الدور الثاني
	0.00	30.00	الإجمالي			
30.00	إجمالي التحفيظ					
المدرسة الابتدائي						
		5		5	عدد	الدور الأرضي
		2		2	عدد	الدور الأول
		5		5	عدد	الدور الثاني
	0.00	12.00	الإجمالي			
12.00	إجمالي الابتدائي					
ملاحق الموقع العام						
		12		12	عدد	سكن الحارس
		0		0	عدد	غرف الأمن
		0		0	عدد	المقاصف
	0.00	12.00	الإجمالي			
12.00	إجمالي الموقع العام					
121.00	الإجمالي التراكمي					

م. أحمد زمام
